

COMUNE DI ACI BONACCORSI

Città Metropolitana di Catania

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DEL REGISTRO GENERALE.

N° 52 del 16-03-2022 Registro dell'Area Tecnica

OGGETTO:	Lavori di Manutenzione straordinaria di diversi tratti della rete viaria comunale. Approvazione Perizia di Assestamento e Conto Finale dei Lavori.
-----------------	--

CIG: 89943482C6

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con Deliberazione di G.M. n° 100 del 08-11-2021 si approvava in linea amministrativa il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria di diversi tratti della rete viaria comunale redatto dall'UTC. dell'importo complessivo di € 190.300,00 così suddiviso:

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 145.934,62
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.195,14
Importo dei lavori	€ 147.129,76

B) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1 - IVA al 22%	€ 32.105,62	
2 - Incentivi U.T.C.	€ 2.942,60	
3 - Oneri conferimento a discarica	€ 8.122,03	
	€ 43.170,24	€ 43.170,24
	TOTALE	€ 190.300,00
	=====	=====

CHE con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica e Territorio n° 298 del 25-11-2021 si impegnava la spesa di € 190.300,00 per i lavori di che trattasi e si stabiliva di avviare la procedura per la Richiesta d'Offerta sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

CHE con Determina Dirigenziale Area Tecnica e Territorio n°8 del 24-01-2022 i lavori sopra citati vengono aggiudicati definitivamente in esecuzione anticipata, ai sensi dell' art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 come previsto dall'art.8, comma1, lett. a) del D.L. 76/2020 e legge di conversione n.120/2020, all'Impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. con sede a Piedimonte Etneo (CT) Strada Provinciale n. 190, per l'importo di € 128.422,46 oltre € 1.195,14 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 129.617,60 oltre IVA al 22%.

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 comma 1, D.M. 7 Marzo 2018 n° 49, all' impresa SCA.CE.BIT. S.r.l., in data 26-01-2020;

VISTO il Contratto n°1009 di repertorio del 28-02-2022, i lavori in oggetto sono stati appaltati alla ditta SCA.CE.BIT. S.r.l. con sede a Piedimonte Etneo (CT) Strada Provinciale n. 190, per un importo totale di euro 129.617,60 (di cui € 128.422,46 per lavori ed € 1.195,14 per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%) al netto del ribasso d'asta del 12%

CHE con nota del 07.03.2022 acquisita da questo Ente al prot. gen. n. 2673 la ditta SCA.CE.BIT Srl ha trasmesso la comunicazione di fine lavori avvenuta in data 04.03.2022;

CHE il direttore dei Lavori da una ricognizione generale degli atti contabili ha redatto una perizia di assestamento finale per via di modeste variazioni che non comportano nessun aumento contrattuale;

VISTA la Perizia di Assestamento finale dei lavori, redatta dalla Direzione Lavori, sulle quantità delle lavorazioni e delle somme, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A)	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 163.689,91
	Ribasso d'asta (il 12% su €. 163.689,91)	€ 19.642,79
	Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 144.047,12
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.195,14
	Sommano	€ 145.242,26
B) - Somme a disposizione dell' Amministrazione:		
1	- IVA al 22%	€ 31.953,30
2	- Incentivi U.T.C.	€ 3.297,70
3	- Oneri conferimento a discarica	€ 8.122,03
4	- economie	€ 1.684,71
		€ 45.057,74
	TOTALE	€ 190.300,00
		=====

VISTO altresì, il seguente quadro economico comparativo dove si evince che l'assestamento delle somme non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione Comunale;

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

A- Lavori	Importo Progetto Approvato	Importo Rideterminato dopo gara	Perizia di Assestamento
	€ 145.934,62	€ 145.934,62	€ 163.689,91
Importo dei lavori al netto del ribasso del 12 %		€ 128.422,46	€ 144.047,12
Oneri Sicurezza non soggetti al ribasso	€ 1.195,14	€ 1.195,14	€ 1.195,14
Sommano (A)	€ 147.129,76	€ 129.617,60	€ 145.242,26
B- Somme a disposizione della Amministrazione			
Per IVA il 22%	€ 32.105,62	€ 28.515,87	€ 31.953,30
Incentivi U.T.C.	€ 2.942,60	€ 2.942,60	€ 3.297,70
Oneri conf. a discarica	€ 8.122,03	€ 8.122,03	€ 8.122,03
Ribasso d'asta + IVA	€ =====	€ 21.101,90	€ =====
Economie	€ =====	€ =====	€ 1.684,71
Sommano (B)	€ 43.170,25	€ 60.682,40	€ 45.057,74
Totale (A+B)	€ 190.300,00	€ 190.300,00	€ 190.300,00

VISTO che il Direttore dei Lavori ha redatto gli atti inerenti la contabilità finale dei lavori e relativo allegato “ Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione “ delle opere all’oggetto, dai quali è stato accertato la esecuzione dei lavori per un totale di €. 145.242,26 al netto di Iva al 22%, cui risulta credito all’impresa esecutrice dei lavori, all’Impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. con sede a Piedimonte Etneo (CT) Strada Provinciale n. 190, che sarà liquidato ad emissione della relativa fattura con successiva Determinazione;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 36 del 28-12-2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e successive modifiche;

VISTO il D.L.gs 30.03.2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale individua, fra l’altro, compiti e responsabilità dei dirigenti;

VISTA la Determinazione sindacale n. 1 del 24.01.2022, con la quale è stato individuato il Responsabile dell’ Area nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTI:

il Regolamento di Contabilità’;
 il D.Lgs. n. 267/00;
 il D.lgs. 50/2016;
 per quanto argomentato in premessa

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Assestamento Finale dei lavori di che trattasi, sulle quantità delle lavorazioni e delle somme, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	163.689,91
Ribasso d’asta (il 12% su €. 163.689,91)	€	<u>19.642,79</u>
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	144.047,12
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>1.195,14</u>
Sommano	€	145.242,26

B) - Somme a disposizione dell’ Amministrazione:

1 - IVA al 22%	€	31.953,30
2 - Incentivi U.T.C.	€	3.297,70
3 - Oneri conferimento a discarica	€	8.122,03
4 - economie	€	<u>1.684,71</u>
	€	45.057,74
TOTALE	€	<u>45.057,74</u>
		€ 190.300,00
		=====

DI DARE ATTO che la perizia di assestamento non comporta una maggiore spesa per l’Amministrazione Comunale in quanto contenuta all’interno delle somme del progetto originariamente approvato;

APPROVARE gli Atti di Contabilità Finale con allegato “ Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione “ delle opere in oggetto, dai quali è stato accertato l’esecuzione degli stessi a perfetta regola d’arte per complessivi €. 145.242,26 comprensivi di oneri per la sicurezza;

DARE ATTO che rimane il credito (come da Certificato di Regolare Esecuzione) da riconoscere all'impresa SCA.CE.BIT. S.r.l. con sede a Piedimonte Etneo (CT), a saldo dei lavori eseguiti, pari ad €. 145.242,26 al netto del ribasso e delle ritenute di legge, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di €.177.195,55;

TRASMETTERE la presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

INSERIRE il presente provvedimento nel registro delle determinazioni del responsabile del servizio.

Ai fini della validità dell'odierno provvedimento, il sottoscrittore della presente determina

DICHIARA

1.1. di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'Ente;

1.2. di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché non si trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella loro conoscenza, ai sensi dell'art.6/bis della legge n. 241/1990;

1.3. di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.62/2013 ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento Interno dell'Ente, per rapporti diretti o indiretti di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, né in prima persona, né di parenti o affini entro il secondo grado, né dei coniugi o dei conviventi;

1.4. di non trovarsi nella condizione di cui all'art.35-bis del d.lgs. n.165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici per essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni all'assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. CAVALLI SALVATORE

Il Responsabile dei Servizi Area Tecnica
F.to Arch. BROCATO ROSARIA

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito dell'Ente dal 25-03-2022 al 09-04-2022